三豊市立新病院（仮称）建設工事

新病院だより

Vol.5
2022.2.15

工事現況

2022 年 1 月末時点では、主に「1 階～6 階　内外部仕上工事」、「外構工事」「設備工事」を行っております。



第３ゲート横　仮囲いに展示の工事現場進捗状況写真をご覧下さい

現場第 3 ゲート横の仮囲いに、これまでの工事進捗状況写真を展示しておりますので、是非ご覧下さい。
また、工事現場位置情報については、右記のＱＲコードを読み取ってご確認下さい。





トピックス 1 発泡ウレタン

発泡ウレタンは、ウレタン樹脂に発泡剤を混ぜた断熱材のことです。熱を遮断する効果が優れており、外部の気温の影響を受けにくく、夏や冬でも快適に過ごすことができます。さらに、内部の温度も逃がしにくいため、エアコン等の省エネに繋がり、環境負荷低減に活躍します。また、発泡ウレタンは熱を通さないだけではなく、音も通しにくい性質を持っているため、防音材として使用されることもあります。写真の赤いピンは発泡ウレタンの厚さが設計通り取れているか確認するためのものです。



トピックス 2 内装工事（壁、床）

今回は、内装工事のうち壁、床工事を紹介します。天井工事が終わると、最初に壁のパテ（充てん剤）塗りを行います。壁の元となるボードには、繋ぎ目やビスで固定した跡など、凹凸が存在するため、壁のクロスを貼る前にペースト状のパテを塗ることで平らにしていきます。パテが乾燥したら、最後にクロスを貼り、壁は完成します。

床について、塩ビシートを張る前の床は、コンクリートの表面に施工中に生じたキズが存在するため、モルタル（水・砂・セメントを練り混ぜて作る材料）で補修します。補修後、シートを貼れば完成です。





三豊市立新病院建設工事に関するお問い合せ

大成建設株式会社四国支店
三豊市立新病院（仮称）建設工事作業所

☎0875-82-9511（受付時間　平日 09:00～17:00）

発行：大成建設株式会社四国支店　三豊市立新病院（仮称）建設工事作業所